

Số:4030/BC-SCT

Hưng Yên, ngày 03 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các dự án có trong Danh mục ban hành theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/12/2025 Về việc phê duyệt Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 1588/VP-KT1 ngày 29/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng theo Văn bản số 6929/BCT-BPTDL ngày 27/8/2026 của Bộ Công Thương. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (Văn bản số 6554/BC-NPMB ngày 20/8/2026) và Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình (Văn bản số 053/2026/TBLP ngày 27/8/2026), Sở Công Thương báo cáo tình hình thực hiện các dự án có trong Danh mục ban hành theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 02/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện các dự án về nguồn điện.

Theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 02/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện đang triển khai 01 Dự án về nguồn điện, tình hình triển khai của Dự án đến thời điểm hiện tại như sau:

- Tên dự án: Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình công suất 1.500 MW.
- Khởi công tháng 10/2025, dự kiến vận hành thương mại tổ máy số 1 Quý IV/2028, tổ máy số 2 Quý IV/2029.
- Công tác giải phóng mặt bằng: đã hoàn thành khoảng 53,55ha/63,5ha (trên bờ), trong đó đã giao đất cho Nhà đầu tư 27,27/53,55ha; diện tích còn lại cần giải phóng mặt bằng là 9,95ha (gồm đất nuôi trồng thủy sản 1,83ha của 1 hộ, đất ở 3,8ha của 17 hộ, đất giao thông, thủy lợi 4,32ha). UBND tỉnh đang chỉ đạo đẩy nhanh công tác này, phần đầu bàn giao mặt bằng còn lại cho Nhà đầu tư trong tháng 9/2026.
- Nhà đầu tư đã hoàn thành thủ tục về môi trường (Quyết định số 811/QĐ-BNNMT ngày 11/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường), báo cáo đánh giá rủi ro (Quyết định số 47/QĐ-ATMT ngày 18/3/2026) và báo cáo nghiên cứu khả

thi (Văn bản số 876/ĐL-NĐ&ĐHN ngày 10/4/2026 của Cục Điện lực). Thỏa thuận nguyên tắc đầu nối với lưới truyền tải quốc gia đang được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia hoàn thiện dự thảo sau cuộc họp với Nhà đầu tư ngày 09/7/2026. Các gói thầu tư vấn chính (đánh giá tác động môi trường - xã hội, tư vấn kỹ thuật quốc tế, tư vấn tài chính, tư vấn luật) đang được triển khai, trong đó gói đánh giá tác động môi trường - xã hội đạt khoảng 50% khối lượng.

- Về lựa chọn nhà cung cấp tua-bin khí: Nhà đầu tư đang đánh giá phương án của Siemens Energy, Mitsubishi Power và GE Vernova, nhưng chưa đủ cơ sở ký thỏa thuận giữ chỗ và đặt cọc, do năng lực chế tạo tua-bin khí công suất lớn trên thị trường quốc tế đến hết năm 2029 cơ bản đã được phân bổ, đồng thời hợp đồng mua bán điện, hợp đồng mua bán LNG, hợp đồng EPC và các thỏa thuận thu xếp vốn của dự án vẫn đang trong quá trình đàm phán, hoàn thiện.

- Tiến độ thực hiện các thủ tục (phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thỏa thuận đầu nối, lựa chọn nhà thầu) hiện chậm so với mốc đã được chấp thuận (hoàn thành thủ tục và khởi công xây dựng trong Quý IV/2025).

2. Tình hình thực hiện các dự án về đường dây và trạm biến áp

Theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 02/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện đang triển khai 04 Dự án về đường dây và trạm biến áp, tình hình triển khai của Dự án đến thời điểm hiện tại như sau:

2.1. Đường dây 500kV LNG Nghi Sơn - Hưng Yên 2.

Dự án đang trong giai đoạn thỏa thuận hướng tuyến, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đến ngày 29/7/2026, đã có 25/26 xã, phường trên toàn tuyến có văn bản thống nhất hướng tuyến; xã Thanh Kỳ đã thống nhất hướng tuyến theo phương án NPMB đề xuất tại văn bản ngày 23/7/2026. Đoạn tuyến qua địa phận Ninh Bình (cũ) còn vướng mắc, đang được Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình tiếp nhận hồ sơ giải quyết; NPMB đã có văn bản báo cáo khó khăn, vướng mắc ngày 15/7/2026 và tiếp tục làm việc với Sở Công Thương Thanh Hóa (cũ) để hoàn thiện thỏa thuận. NPMB đánh giá dự án đáp ứng tiến độ theo quy hoạch (2025-2030, dự kiến vận hành năm 2029), đồng thời đề nghị các cấp, ngành liên quan quan tâm trong công tác thỏa thuận tuyến và phê duyệt chủ trương đầu tư.

2.2. Trạm biến áp 500kV Hưng Yên 2.

Ngày 10/8/2026, đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn thiện báo cáo, đang lấy ý kiến ký tổng mặt bằng tuyến với các sở, ngành để Sở Công Thương trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận. NPMB đánh giá dự án đáp ứng tiến độ theo quy hoạch (2025-2030, dự kiến vận hành năm 2029).

2.3. Trạm biến áp 500kV Thái Bình công suất 600MVA và đường dây đầu nối

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã hoàn thành; phần trạm đang thi công các hạng mục còn lại (san nền, tường rào, phòng cháy chữa cháy, nhà điều hành). Đường dây đầu nối 500kV đã đúc móng, dựng cột xong 4/4 vị trí, kéo dây xong 3/6 khoảng néo; đường dây đầu nối 220kV đã đúc xong 23/23 vị trí móng, dựng xong 22/23 cột (còn 1 vị trí dưới tim đường dây chờ cắt điện), kéo dây xong 11/16 khoảng néo, đang kéo khoảng néo còn lại. Công tác cung cấp vật tư, thiết bị đang ảnh hưởng đến tiến độ: máy biến áp đã được gia hạn giao hàng đến tháng 01/2027. NPMB đánh giá dự án đáp ứng tiến độ theo quy hoạch (2025-2030), dự kiến đưa vào vận hành thực tế năm 2027.

2.2. Dự án đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình

Đã đúc móng, dựng cột xong 99/99 vị trí; kéo dây xong 37/38 khoảng néo, đang kéo khoảng néo còn lại (đoạn 21-27). Công tác giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu đã hoàn thành, vật tư thiết bị đã cung cấp đủ. NPMB đánh giá dự án đáp ứng tiến độ, dự kiến đưa vào vận hành cùng Trạm biến áp 500kV Thái Bình.

2. Nhận xét chung

- Trong 05 dự án, 02 dự án (Trạm biến áp 500kV Thái Bình và đầu nối, đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình) đã cơ bản hoàn thành thi công, chỉ còn một số khoảng néo kéo dây đang thực hiện. 02 dự án lưới điện còn lại (đường dây 500kV LNG Nghi Sơn - Hưng Yên 2, Trạm biến áp 500kV Hưng Yên 2 và đầu nối) đang ở giai đoạn thỏa thuận hướng tuyến, vị trí, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình - dự án có quy mô lớn nhất trong Danh mục trên địa bàn tỉnh - có tiến độ thủ tục chậm so với mốc đã duyệt, đồng thời đang gặp khó khăn về khả năng thu xếp suất chế tạo tua-bin khí và các điều kiện tài chính, vượt thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

3. Kiến nghị, đề xuất

3.1. Về 02 dự án đường dây 220kV giải tỏa công suất cho Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình (đường dây 220kV Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình - Tiên Lãng và đường dây 220kV Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình - Trục Ninh): hiện chưa có nhà đầu tư đăng ký sau 02 lần đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư (lần 1 từ 04/12/2025 đến 23/12/2025; lần 2 từ 04/5/2026 đến 28/5/2026). Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Công Thương xem xét đưa 02 dự án vào Danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền; đồng thời đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia xem xét đầu tư 02 dự án để bảo đảm đầu nối đồng bộ với tiến độ Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình.

3.2. Về khó khăn tài chính của Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình: UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét, tháo gỡ (Văn bản số 4877/UBND-KT1 ngày 27/7/2026). Ngày 19/8/2026, Bộ Công Thương có Văn bản số 6639/BCT-ĐL phúc đáp về các nội dung khó khăn, vướng mắc nêu trên; tuy nhiên thẩm quyền và cơ chế giải quyết vượt quá thẩm quyền của UBND tỉnh. Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét, quyết định phương án bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án theo thẩm quyền.

Sở Công Thương trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. *eng*

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ký bởi: Sở Công thương (M)
Thời gian ký: 03/09/2026 15:18:40



Trần Văn Cường